

Отчет о выполнении инвестиционной программы организации, реализуемой за счет тарифов по ООО "Энергош за 4 квартал 2016

№ п/п	Наименование и адрес объекта (место расположения)	Учтено в тарифах (надбавках, размерах платы)				Предусмотрено инвестиционной программой (распоряжение Правительства Свердловской области от 06.08.2015 г. № 841-РП)						Получено (денежные средства, фактически поступившие в соответствующий период в качестве возмещения профинансированных инвестиционных ресурсов)				(денежные организационные)
		По источникам, тыс.рублей				По источникам финансирования, тыс.рублей				В натуральных показателях		По источникам финансирования, тыс.рублей				По источникам
		Всего, в том числе:	прибыль	амортизация	прочие источники	Всего, в том числе:	прибыль	амортизация	прочие источники	Единицы измерения	количество	Всего, в том числе:	прибыль	амортизация	прочие источники	Всего, в том числе:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 3 "Фрунзе 2"; ЛЭП: ВЛ-10 кВ "фидер № 3 опора № 15 - ТП № 3 "Фрунзе 2"; ВЛ-0,4 кВ ТП № 3 "Фрунзе 2" - опора № 1 фидер № 1; ВЛ-0,4 кВ ТП № 3 "Фрунзе 2" - опора № 1 фидер № 2, р.п. Шаля.	0,00	0,00	0,00	0,00	1020,43	834,58	185,85	0,00	МВА/км	0,25/0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 24 "Инфекция"; ЛЭП: ВЛ-10 кВ "фидер № 12 опора № 34 - ТП № 24 "Инфекция"; ВЛ-0,4 кВ ТП № 24 "Инфекция" - опора № 1 фидер № 1; ВЛ-0,4 кВ ТП № 24 "Инфекция" - опора № 2 фидер № 2, р.п. Шаля.	0,00	0,00	0,00	0,00	1073,88	878,30	195,58	0,00	МВА/км	0,4/0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 18 "Пушкина"; ЛЭП: ВЛ-10кВ "фидер № 12 опора № 41 - ТП № 18 "Пушкина"; ВЛ-0,4 кВ ТП № 18 "Пушкина" - опора № 1 фидер № 1; ВЛ-0,4 кВ ТП № 18 "Пушкина" - опора № 1 фидер № 2; ВЛ-0,4 кВ ТП № 18 "Пушкина" - опора № 1 фидер № 3, р.п. Шаля.	0,00	0,00	0,00	0,00	1182,64	967,25	215,39	0,00	МВА/км	0,63/0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование и адрес объекта (место расположения)	Учтено в тарифах (надбавках, размерах платы)				Предусмотрено инвестиционной программой (распоряжение Правительства Свердловской области от 06.08.2015 г. № 841-ПП)						Получено (денежные средства, фактически поступившие в соответствующий период в качестве возмещения профинансированных инвестиционных ресурсов)				(денежные организационные)
		По источникам, тыс.рублей				По источникам финансирования, тыс.рублей				В натуральных показателях		По источникам финансирования, тыс.рублей				По источникам
		Всего, в том числе:	прибыль	амортизация	прочие источники	Всего, в том числе:	прибыль	амортизация	прочие источники	Единицы измерения	количество	Всего, в том числе:	прибыль	амортизация	прочие источники	Всего, в том числе:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	Реконструкция ПС 10/0,4 кВ "ТП № 2 Поселок Сабик"; ЛЭП: ВЛ-10 кВ "фидер № 3 "Сабик" опора № 60 - ТП № 2 "Поселок Сабик"; ВЛ-0,4 кВ "ТП № 2 Поселок Сабик" - опора № 1 фидер № 1; ВЛ-0,4 кВ "ТП № 2 Поселок Сабик" - опора № 1 фидер № 2; ВЛ-0,4 кВ "ТП № 2 Поселок Сабик" - опора № 1 фидер № 3, п. Сабик	0,00	0,00	0,00	0,00	1056,75	864,29	192,46	0,00	МВА/км	0,4/0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 5 "Школа Илим"; ЛЭП: ВЛ-10 кВ "фидер "ЛПХ Илим" опора № 27- ТП № 5 Школа Илим"; ВЛ-0,4 кВ ТП № 5 "Школа Илим" - опора № 1 фидер № 1; ВЛ-0,4 кВ ТП № 5 "Школа Илим" - опора № 2 фидер № 2, п. Илим	0,00	0,00	0,00	0,00	1105,87	904,47	201,40	0,00	МВА/км	0,4/0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП № 42 "Блюхера"; ЛЭП: ВЛ-10 кВ "фидер № 11 опора № 24 - ТП № 42 "Блюхера"; ВЛ-0,4 кВ ТП № 42 "Блюхера" - опора № 1 фидер № 1; ВЛ-0,4 кВ ТП № 42 "Блюхера" - опора № 1 фидер № 2, р.п. Шаля	0,00	0,00	0,00	0,00	1192,46	975,28	217,18	0,00	МВА/км	0,1/0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП № 44 "Парижской Коммуны"; ЛЭП: ВЛ-10кВ "фидер № 11 опора № 24 - ТП № 44 "Парижской Коммуны"; ВЛ-0,4 кВ ТП № 44 "Парижской Коммуны" - опора № 2 фидер № 1, р.п. Шаля.	0,00	0,00	0,00	0,00	853,36	697,94	155,42	0,00	МВА/км	0,1/0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование и адрес объекта (место расположения)	Учтено в тарифах (надбавках, размерах платы)				Предусмотрено инвестиционной программой (распоряжение Правительства Свердловской области от 06.08.2015 г. № 841-ПП)						Получено (денежные средства, фактически поступившие в соответствующий период в качестве возмещения профинансированных инвестиционных ресурсов)				(денежные организации)
		По источникам, тыс. рублей				По источникам финансирования, тыс. рублей				В натуральных показателях		По источникам финансирования, тыс. рублей				По источникам
		Всего, в том числе:	прибыль	амортизация	прочие источники	Всего, в том числе:	прибыль	амортизация	прочие источники	Единицы измерения	количество	Всего, в том числе:	прибыль	амортизация	прочие источники	Всего, в том числе:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8	Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП № 36 "Лермонтова 2"; ЛЭП: ВЛ-10 кВ "фидер № 3 опора № 21 - ТП № 36 "Лермонтова 2"; ВЛ-0,4 кВ ТП № 36 "Лермонтова 2" - опора № 2 фидер № 1; ВЛ-0,4 кВ ТП № 36 "Лермонтова 2" - опора № 1 фидер № 2, р.п. Шаля	0,00	0,00	0,00	0,00	1378,75	1 127,65	251,10	0,00	МВА/км	0,1/0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП № 58 "Калинина"; ЛЭП: ВЛ-10 кВ "фидер № 12 опора № 51 - ТП № 58 "Калинина", р.п. Шаля.	0,00	0,00	0,00	0,00	755,70	618,07	137,63	0,00	МВА/км	0,1/0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Строительство ПС 10/0,4 кВ "ТП № 62 Суд"; ЛЭП: ВЛ-10 кВ "фидер № 3 опора № 85 - ТП № 62 "Суд", р.п. Шаля.	0,00	0,00	0,00	0,00	1001,32	818,95	182,37	0,00	МВА/км	0,4/0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Строительство ПС 10/0,4 кВ "ТП № 50 Школа № 90"; ЛЭП: ВЛ-10 кВ "фидер № 3 опора № 52 - ТП № 50 "Школа № 90", р.п. Шаля.	0,00	0,00	0,00	0,00	953,79	780,08	173,71	0,00	МВА/км	0,25/0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Строительство ПС 10/0,4 кВ "ТП № 60 Пищекombинат"; ЛЭП: ВЛ-10 кВ "фидер № 12 опора № 37 - ТП № 60 "Пищекombинат"; ВЛ-0,4 кВ "ТП № 60 Пищекombинат" - опора № 1 фидер № 1; ВЛ-0,4 кВ "ТП № 60 Пищекombинат" - опора № 1 фидер № 2, р.п. Шаля.	0,00	0,00	0,00	0,00	1322,04	1 081,26	240,78	0,00	МВА/км	0,25/0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП № 9 "Комсомольская Сабик"; ЛЭП: ВЛ-10 кВ "фидер № 3 "Сабик", опора № 16 - ТП № 9 "Комсомольская Сабик"; ВЛ-0,4 кВ ТП № 9 "Комсомольская Сабик" - опора № 1 фидер № 1; ВЛ-0,4 кВ ТП № 9 "Комсомольская Сабик" - опора № 2 фидер № 2, п. Сабик.	0,00	0,00	0,00	0,00	1313,86	1 074,57	239,29	0,00	МВА/км	0,1/0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование и адрес объекта (место расположения)	Учтено в тарифах (надбавках, размерах платы)				Предусмотрено инвестиционной программой (распоряжение Правительства Свердловской области от 06.08.2015 г. № 841-ПП)						Получено (денежные средства, фактически поступившие в соответствующий период в качестве возмещения профинансированных инвестиционных ресурсов)				(денежные организационные)
		По источникам, тыс.рублей				По источникам финансирования, тыс.рублей				В натуральных показателях		По источникам финансирования, тыс.рублей				По источникам
		Всего, в том числе:	прибыль	амортизация	прочие источники	Всего, в том числе:	прибыль	амортизация	прочие источники	Единицы измерения	количество	Всего, в том числе:	прибыль	амортизация	прочие источники	Всего, в том числе:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
14	Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП № 9 "Нагорная 2 Сарга"; ЛЭП: ВЛ-10 кВ "фидер №6 "ЛПХ Сарга" опора № 31 - ТП № 9 "Нагорная 2 Сарга"; ВЛ-0,4 кВ ТП № 9 "Нагорная 2 Сарга" - опора № 1 фидер № 1; ВЛ-0,4 кВ ТП № 9 "Нагорная 2 Сарга" - опора № 1 фидер № 2, п. Сарга.	0,00	0,00	0,00	0,00	1605,28	1 312,92	292,36	0,00	МВА/км	0,1/1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП № 8 "Некрасова Сарга"; ЛЭП: ВЛ-10 кВ "фидер № 6 "ЛПХ Сарга" опора № 19 - ТП № 8 "Некрасова Сарга"; ВЛ-0,4 кВ ТП № 8 "Некрасова Сарга" - опора № 1 фидер № 1; ВЛ-0,4 кВ ТП № 8 "Некрасова Сарга" - опора № 1 фидер № 2, п. Сарга.	0,00	0,00	0,00	0,00	1134,33	927,74	206,59	0,00	МВА/км	0,1/0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП № 10 "Советская Сарга"; ЛЭП: ВЛ-10 кВ "фидер № 6 "ЛПХ Сарга" опора № 31 - ТП № 10 "Советская Сарга"; ВЛ-0,4 кВ ТП № 10 "Советская Сарга" - опора № 2 фидер № 1; ВЛ-0,4 кВ ТП № 10 "Советская Сарга" - опора № 1 фидер № 2, п. Сарга	0,00	0,00	0,00	0,00	1099,64	899,37	200,27	0,00	МВА/км	0,25/0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП № 11 "Железнодорожная Илим"; ЛЭП: ВЛ-10 кВ "фидер" ЛПХ Илим" опора № 6- ТП № 11 "Железнодорожная Илим"; ВЛ-0,4 кВ ТП № 11 "Железнодорожная Илим" - опора № 1 фидер № 1; ВЛ-0,4 кВ ТП № 11 "Железнодорожная Илим" - опора № 1 фидер № , п. Илим.	0,00	0,00	0,00	0,00	1067,63	873,19	194,44	0,00	МВА/км	0,1/0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


№ п/п	Наименование и адрес объекта (место расположения)	Учтено в тарифах (надбавках, размерах платы)				Предусмотрено инвестиционной программой (распоряжение Правительства Свердловской области от 06.08.2015 г. № 841-ПП)						Получено (денежные средства, фактически поступившие в соответствующий период в качестве возмещения профинансированных инвестиционных ресурсов)				(денежные организации)
		По источникам, тыс. рублей				По источникам финансирования, тыс. рублей				В натуральных показателях		По источникам финансирования, тыс. рублей				По источникам
		Всего, в том числе:	прибыль	амортизация	прочие источники	Всего, в том числе:	прибыль	амортизация	прочие источники	Единицы измерения	количество	Всего, в том числе:	прибыль	амортизация	прочие источники	Всего, в том числе:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
18	Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП № 13 "Попова Илим"; ЛЭП: ВЛ-10 кВ "фидер "ЛПХ Илим" опора № 17- ТП № 13 "Попова Илим"; ВЛ-0,4 кВ ТП № 13 "Попова Илим" - опора № 1 фидер № 1; ВЛ-0,4 кВ ТП № 13 "Попова Илим" - опора № 2 фидер № 2, п. Илим.	0,00	0,00	0,00	0,00	2419,03	1 978,46	440,57	0,00	МВА/км	0,1/1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего:		0,00	0,00	0,00	0,00	21536,76	17 614,37	3 922,39	0,00	МВА/км	4,13/8,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Список используемых сокращений:

ВЛ - воздушная линия
д. - деревня
ЖК - жилой комплекс
кВ - киловольт
км - километр
ЛЭП - линия электропередач
МВА - мегавольт-ампер

п. - поселок
ПНР - проектно - изыскательские работы
ПС - подстанция
р.п. - рабочий поселок
СМР - строительные - монтажные работы
ТП - трансформаторная подстанция

Экономист



Сафонова Е.В.



Утверждено: Директор ООО "Энергосыль"

Домрачев П.Н.

(надбавок, размеров платы), подлежащих государственному регулированию
для"
года.

Профинансировано средства, фактически отчисленные на реализацию мероприятий институциональной программы)			Освоено (денежные средства, фактически освоенные в соответствующий период, подтвержденные документально)					Подтверждающие документы							
По источникам финансирования, тыс. рублей			По источникам финансирования, тыс. рублей			В натуральных показателях		Наименование документа (дата и номер)	Наименование выполненных работ (ПИР*, СМР** и т.п.)	По источникам финансирования, тыс. рублей				Номер страницы представленных документов	
прибыль	амортизация	прочие источники	Всего, в том числе:	прибыль	амортизация	прочие источники	Единицы измерения			количество	Всего, в том числе:	прибыль	амортизация		прочие источники
18	19	20	21	22	23	24		24	23	24	25	26	27	28	29
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	МВА/км	0,00							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	МВА/км	0,00							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	МВА/км	0,00							

Профинансировано (денежные средства, фактически отчисленные на реализацию мероприятий институциональной программы)			Освоено (денежные средства, фактически освоенные в соответствующий период, подтвержденные документально)						Подтверждающие документы						
По источникам финансирования, тыс.рублей			По источникам финансирования, тыс.рублей				В натуральных показателях		Наименование документа (дата и номер)	Наименование выполненных работ (ГИР*, СМР** и т.п.)	По источникам финансирования, тыс.рублей				Номер страницы представленных документов
прибыль	амортизация	прочие источники	Всего, в том числе:	прибыль	амортизация	прочие источники	Единицы измерения	количество			Всего, в том числе:	прибыль	амортизация	прочие источники	
18	19	20	21	22	23	24		24	23	24	25	26	27	28	29
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	МВА/км	0,00							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	МВА/км	0,00							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	МВА/км	0,00							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	МВА/км	0,00							

Продолжение стр. 2

Профинансировано средства, фактически отчисленные на реализацию мероприятий институциональной программы)			Освоено (денежные средства, фактически освоённые в соответствующий период, подтвержденные документально)						Подтверждающие документы						
По источникам финансирования, тыс.рублей			По источникам финансирования, тыс.рублей			В натуральных показателях			Наименование документа (дата и номер)	Наименование выполненных работ (ПИР*, СМР** и т.п.)	По источникам финансирования, тыс.рублей				Номер страницы представленных документов
прибыль	амортизация	прочие источники	Всего, в том числе:	прибыль	амортизация	прочие источники	Единицы измерения	количество			Всего, в том числе:	прибыль	амортизация	прочие источники	
18	19	20	21	22	23	24		24	23	24	25	26	27	28	29
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	МВА/км	0,00							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	МВА/км	0,00							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	МВА/км	0,00							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	МВА/км	0,00							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	МВА/км	0,00							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	МВА/км	0,00							

Профинансировано (средства, фактически отчисленные на реализацию мероприятий институциональной программы)			Освоено (денежные средства, фактически освоенные в соответствующий период, подтвержденные документально)						Подтверждающие документы						
Источники финансирования, тыс.рублей			По источникам финансирования, тыс.рублей				В натуральных показателях		Наименование документа (дата и номер)	Наименование выполненных работ (ПИР*, СМР** и т.п.)	По источникам финансирования, тыс.рублей				Номер страницы представленных документов
прибыль	амортизация	прочие источники	Всего, в том числе:	прибыль	амортизация	прочие источники	Единицы измерения	количество			Всего, в том числе:	прибыль	амортизация	прочие источники	
18	19	20	21	22	23	24		24	23	24	25	26	27	28	29
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	МВА/км	0,00							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	МВА/км	0,00							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	МВА/км	0,00							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	МВА/км	0,00							

Профинансировано (денежные средства, фактически отчисленные на реализацию мероприятий институциональной программы)			Освоено (денежные средства, фактически освоённые в соответствующий период, подтвержденные документально)						Подтверждающие документы						
По источникам финансирования, тыс.рублей			По источникам финансирования, тыс.рублей			В натуральных показателях			Наименование документа (дата и номер)	Наименование выполненных работ (ПИР*, СМР** и т.п.)	По источникам финансирования, тыс.рублей				Номер страницы представленных документов
прибыль	амортизация	прочие источники	Всего, в том числе:	прибыль	амортизация	прочие источники	Единицы измерения	количество			Всего, в том числе:	прибыль	амортизация	прочие источники	
18	19	20	21	22	23	24		24	23	24	25	26	27	28	29
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	МВА/км	0,00							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	МВА/км	0,00							