

Отчет о выполнении инвестиционной программы организации, реализуемой за счет тарифа
по ООО "Энерго
за 1 квартал 2017

№ п/п	Наименование и адрес объекта (место расположения)	Учтено в тарифах (надбавках, размерах плат) (млн руб.)				Предусмотрено инвестиционной программой (распоряжение Правительства Свердловской области от 06.08.2015 г. № 841-РП)						Получено (денежные средства, фактически поступившие в соответствующий период в качестве возмещения профинансированных инвестиционных ресурсов)				По источникам финансирования, тыс. рублей
		По источникам, тыс. рублей				По источникам финансирования, тыс. рублей						По источникам финансирования, тыс. рублей				
		Всего, в том числе:	прибыль	амортизации	прочие источники кп	Всего, в том числе:	прибыль	амортизации	прочие источники и	Единица измерения	количество	Всего, в том числе:	прибыль	амортизации	прочие источники и	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 1 "Ленина", ВЛ-10кВ "фидер № 3 опора № 7 - ТП № 1 "Ленина" ВЛ-0,4 кВ "ТП № 1 "Ленина"-опора № 1 фидер № 1", "ТП № 1 "Ленина"-опора № 1 фидер № 2", р.п. Шаляк.	525,69	323,02	202,67	0,00	1072,47	869,80	202,67	0,00	МВА/км	0,16/0,31	138,93	85,37	53,56	0,00	0,00
2	Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 29 "КНС", ВЛ-10кВ "фидер № 6 опора № 42 - ТП № 29 "КНС" ВЛ-0,4 кВ "ТП № 29 "КНС"-опора № 1 фидер № 1", "ТП № 29 "КНС"-опора № 1 фидер № 2", р.п. Шаляк.	525,69	323,02	202,67	0,00	1072,47	869,80	202,67	0,00	МВА/км	0,16/0,31	138,93	85,37	53,56	0,00	0,00
3	Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 31 "Очистные" ВЛ-10кВ "фидер № 6 опора № 72 - ТП № 31 "Очистные" ВЛ-0,4 кВ "ТП № 31 "Очистные"-опора № 1 фидер № 1", "ТП № 31 "Очистные"-опора № 1 фидер № 2", р.п. Шаляк.	525,69	323,02	202,67	0,00	1072,47	869,80	202,67	0,00	МВА/км	0,16/0,31	138,93	85,37	53,56	0,00	0,00

4	Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 10 "Налоговая", ВЛ-10 кВ "Фидер № 12 опора № 53 - ТП № 10 "Налоговая", ВЛ-0,4 кВ "ТП № 110 1", "ТП № 110 "Налоговая" - опора № 1 фидер № 2", "ТП № 110 "Налоговая" - опора № 1 фидер № 3", р.п.Иванов	609,22	374,33	234,89	0,00	1242,96	1 008,07	234,89	0,00	МВЛ/км	0,63/0,31	161,01	98,93	62,08	0,00	0,00
5	Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 1 "Талиорама Сарт", ВЛ-10кВ "Фидер № 6 "Сарт" опора № 5 - ТП № 1 "Талиорама Сарт" "ВЛ-0,4 кВ "ТП № 1 "Талиорама Сарт" - опора № 1 фидер № 1", "ТП № 1 "Талиорама Сарт" - опора № 1 фидер № 2", п. Сарт	525,69	323,02	202,67	0,00	1072,47	869,80	202,67	0,00	МВЛ/км	0,16/0,31	138,93	85,37	53,56	0,00	0,00
6	Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 2 "Пром. Зона Сарт", ВЛ-10кВ "Фидер № 6 "Сарт" опора № 11 - ТП № 2 "Пром. Зона Сарт", "ВЛ-0,4 кВ "ТП № 3 2 "Пром. Зона Сарт" - опора № 1 фидер № 1", "ТП № 3 2 "Пром. Зона Сарт" - опора № 1 фидер № 2", п. Сарт.	525,69	323,02	202,67	0,00	1072,47	869,80	202,67	0,00	МВЛ/км	0,1/0,31	138,93	85,37	53,56	0,00	0,00
7	Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 5 "Сквжнина Сарт", ВЛ-10кВ "Фидер № 6 "Сарт" опора № 39 - ТП № 5 "Сквжнина Сарт", "ВЛ-0,4 кВ "ТП № 5 "Сквжнина Сарт" - опора № 1 фидер № 1", "ТП № 5 "Сквжнина Сарт" - опора № 1 фидер № 2", п. Сарт.	525,69	323,02	202,67	0,00	1072,47	869,80	202,67	0,00	МВЛ/км	0,25/0,31	138,93	85,37	53,56	0,00	0,00
8	Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 6 "8 марта Сарт", ВЛ-10кВ "Фидер № 6 "Сарт" опора № 17/12 - ТП № 6 "8 марта Сарт" "ВЛ-0,4 кВ "ТП № 6 "8 марта Сарт" - опора № 1 фидер № 1", "ТП № 6 "8 марта Сарт" - опора № 1 фидер № 2", п. Сарт.	525,69	323,02	202,67	0,00	1072,47	869,80	202,67	0,00	МВЛ/км	0,16/0,31	138,93	85,37	53,56	0,00	0,00

9	Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 1 "Лесхоз Сабик", ВЛ-10кВ "фидер № 3 "Сабик" опора № 13 - ТП № 1 "Лесхоз Сабик", ВЛ-0,4 кВ "ТП № 1 "Лесхоз Сабик" - опора № 1 фидер № 1", "ТП № 1 "Лесхоз Сабик" - опора № 1 фидер № 2", п. Сабик.	525,69	323,02	202,67	0,00	1072,47	869,80	202,67	0,00	МВА/квм	0,16/0,31	138,93	85,37	53,56	0,00	0,00
10	Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 3 "Солнечная Сабик", ВЛ-10кВ "фидер № 4 "Сабик" опора № 39 - ТП № 3 "Солнечная Сабик", ВЛ-0,4 кВ "ТП № 3 "Солнечная Сабик" - опора № 1 фидер № 1", "ТП № 3 "Солнечная Сабик" - опора № 1 фидер № 2", п. Сабик.	525,69	323,02	202,67	0,00	1072,47	869,80	202,67	0,00	МВА/квм	0,25/0,31	138,93	85,37	53,56	0,00	0,00
11	Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 4 "Совхоз Сабик", ВЛ-10кВ "фидер № 4 "Сабик" опора № 27 - ТП № 4 "Совхоз Сабик", ВЛ-0,4 кВ "ТП № 4 "Совхоз Сабик" - опора № 1 фидер № 1", "ТП № 4 "Совхоз Сабик" - опора № 1 фидер № 2", п. Сабик.	525,69	323,02	202,67	0,00	1072,47	869,80	202,67	0,00	МВА/квм	0,16/0,31	138,93	85,37	53,56	0,00	0,00
12	Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 1 "Нижний склад Илим", ВЛ-10кВ "фидер № 1 "ЛПХ Илим" опора № 5/16 - ТП № 1 "Нижний склад", ВЛ-0,4 кВ "ТП № 1 "Нижний склад" - опора № 1 фидер № 1", "ТП № 1 "Нижний склад" - опора № 1 фидер № 2", п. Илим.	525,69	323,02	202,67	0,00	1072,47	869,80	202,67	0,00	МВА/квм	0,16/0,31	138,93	85,37	53,56	0,00	0,00
13	Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 7 "Поселок 3 Илим", ВЛ-10кВ "фидер № 1 "ЛПХ Илим" опора № 21 - ТП № 7 "Поселок 3 Илим", ВЛ-0,4 кВ "ТП № 7 "Поселок 3 Илим" - опора № 1 фидер № 1", "ТП № 7 "Поселок 3 Илим" - опора № 1 фидер № 2", п. Илим.	525,69	323,02	202,67	0,00	1072,47	869,80	202,67	0,00	МВА/квм	0,25/0,31	138,93	85,37	53,56	0,00	0,00

14	Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 8 "Лесхоз Илим", ВЛ-10кВ "фидер № 1 "ШПХ Илим" опоры № 41 - ТП № 8 "Лесхоз Илим" ВЛ 0,4 кВ "ТП № 8 "Лесхоз Илим" - опоры № 1 фидер № 1", ТП № 8 "Лесхоз Илим" опоры № 1 фидер № 2", п. Илим.	525,69	323,02	202,67	0,00	1072,47	869,80	202,67	0,00	МВА/кВт	0,25/0,31	138,93	85,37	53,56	0,00	0,00
15	Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 2 "Автобага Колпаконка", ВЛ-10кВ "фидер № 1 "ШПХ Колпаконка" опоры № 9/11 - ТП № 2 "Автобага Колпаконка" ВЛ-0,4 кВ "ТП № 2 "Автобага Колпаконка" опоры № 1 фидер № 1", ТП № 2 "Автобага Колпаконка" опоры № 1 фидер № 2", п. Колпаконка.	525,69	323,02	202,67	0,00	1072,47	869,80	202,67	0,00	МВА/кВт	0,25/0,31	138,93	85,37	53,56	0,00	0,00
16	Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 5 "Пекарня Колпаконка", ВЛ-10кВ "фидер № 1 "ШПХ Колпаконка" опоры № 61 - ТП № 5 "Пекарня Колпаконка" ВЛ-0,4 кВ "ТП № 5 "Пекарня Колпаконка" опоры № 1 фидер № 1", ТП № 5 "Пекарня Колпаконка" опоры № 1 фидер № 2", п. Колпаконка.	544,41	334,52	209,89	0,00	1110,66	900,77	209,89	0,00	МВА/кВт	0,4/0,22	143,88	88,41	55,47	0,00	0,00
17	Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 7 "Больница Колпаконка", ВЛ-10кВ "фидер № 1 "ШПХ Колпаконка" опоры № 73 - ТП № 7 "Больница Колпаконка" ВЛ-0,4 кВ "ТП № 7 "Больница Колпаконка" опоры № 1 фидер № 1", ТП № 7 "Больница Колпаконка" опоры № 1 фидер № 2", п. Колпаконка.	609,22	374,33	234,89	0,00	1242,96	1008,07	234,89	0,00	МВА/кВт	0,63/0,25	161,01	98,93	62,08	0,00	0,00
18	Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 1 "Унь", ВЛ-10кВ "фидер № 1 опоры № 2 - ТП № 1 "Унь" ВЛ-0,4 кВ "ТП № 1 "Унь" опоры № 1 фидер № 1", ТП № 1 "Унь" опоры № 1 фидер № 2", п. Унь.	525,69	323,02	202,67	0,00	1072,47	869,80	202,67	0,00	МВА/кВт	0,16/0,31	138,93	85,37	53,56	0,00	0,00

19	Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 1 "Пермяки", ВЛ-10кВ "фидер № 1 опора № 12 - ТП № 1" Пермяки "ВЛ-0,4 кВ "ТП № 1 "Пермяки"-опора № 1 фидер № 1" д.Пермяки.	525,69	323,02	202,67	0,00	1072,47	869,80	202,67	0,00	МБА/км	0,16/0,31	138,93	85,37	53,56	0,00	0,00
	Всего:	10173,89	6251,5	3 922,39	0,00	20756,10	16 833,71	3 922,39	0,00	МБА/км	4,13/8,56	2698,79	1 652,17	1 046,62	0,00	0,00

Список используемых сокращений:

ВЛ - воздушная линия
 д. - деревня
 ЖК - жилой комплекс
 кВ - киловольт
 км - километр
 ЛЭП - линия электропередачи
 МБА - метрвольт-ампер

п. - поселок
 ПИР - проектно - изыскательские работы
 ПС - подстанция
 р.п. - рабочий поселок
 СМР - строительство - монтажные работы
 ТП - трансформаторная подстанция

ЭКОНОМИСТ

Сафонова Е.В.



Утверждено: Директор ООО "Энергошала" Домрачев П.Н.

: (налогов, размеров платы), подлежащих государственному регулированию
 для"
 01д.

Профинансировано				Освоено				Подтверждающие документы									
средства, фактически отчисленные ней на реализацию мероприятий исключенной программой)				(денежные средства, фактически освоены в соответствующий период, подтвержденные документально)													
кам финансирование, тыс.рублей				По источникам финансирования, тыс.рублей				В натуральных показателях		Наименование документа (дата и номер)		Наименование выполненных работ (ПНР, СМР** и т.п.)		По источникам финансирования, тыс.рублей		Номер страницы представленных документов	
прибыль	амортизации	прочие источник и	20	Всего, в том числе:	прибыль	амортизации	прочие источник и	24	24	23	24	Всего, в том числе:	прибыль	амортизация	прочие источник и	28	29
18	19	20	21	22	23	24	24	24	24	23	24	25	26	27	28	29	29
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	МВА/км	0,00									
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	МВА/км	0,00									
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	МВА/км	0,00									

